

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях финансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически достигнуты результаты использования субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07. 2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ремонт автомобильной дороги: ул. Смоленская (от ул. Рождественская до ул. Смоленская, дом 2), дер. Заяцкая	600,0 кв.м	600,0 кв.м	212304,38	207126,00	5178,38	212304,38	207126,00	5178,38	212304,38	207126,00	5178,38	0,00		
Ремонт автомобильной дороги: ул. Центральная (от автобусной	2936,0 кв.м	2936,0 кв.м	992537,87	968329,50	24208,37	992537,87	968329,50	24208,37	992537,87	968329,50	24208,37	0,00		

остановки до дома 29), дер. Миницкая	360,0 кв.м	360,0 кв.м	266349,32	259853,50	6495,82	266349,32	6495,82	259853,50	6495,82	259853,50	0,00
Ремонт части автомобильной дороги от ул. Совхозная, д. 7 до Оятского переуллка, дом 10 в дер. Лукинская	1 шт.	1 шт.	54241,96	52919,00	1322,96	54241,96	1322,96	52919,00	1322,96	52919,00	0,00
Изготовление и установка навеса для работы автотавки в дер. Миницкая	1 шт.	1 шт.	878966,47	857528,00	21438,47	878966,47	21438,47	857528,00	21438,47	857528,00	0,00
Ремонт участков дороги общего пользования местного значения: ул. Подгорная, д. Миницкая	1 ед.	1 ед.	158100,00	154244,00	3856,00	158100,00	3856,00	154244,00	3856,00	154244,00	0,00
Ремонт колодца ул. Школьная, п. Игнатовское	1 ед.	1 ед.	2562500,00	2500000,00	62500,00	2562500,00	62500,00	2500000,00	62500,00	2500000,00	0,00
Итого											

Глава администрации, поселения:

Кузнецов А.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:

Турилова Е.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Турилова Е.А.

8-813-65-45317

(номер телефона)

(фамилия, инициалы)



Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие части территории МО "Винницкое сельское поселение" на 2018-2020 г.г.»					
1.	Ремонт автомобильной дороги: ул. Смоленская (от ул. Рождественская до ул. Смоленская, дом 2), дер. Заяцкая				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №0145300017 718000003-0283135-01 от 02.06.2018 г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности	Выполнено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	КС-2 №2 от 03.07.2018 г., КС-3 №1 от 03.07.2018 г.
2.	Ремонт автомобильной дороги: ул. Центральная (от автобусной остановки до дома 29), дер. Миницкая				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №0145300017 718000003-0283135-01 от

			муниципального района Ленинградской области		02.06.2018 г.
2.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности	Выполнено
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	КС-2 №2 от 16.07.2018 г., КС-3 №2 от 16.07.2018 г.
3.	Ремонт части автомобильной дороги от ул. Совхозная, д. 7 до Оятского переулка, дом 10 в дер. Лукинская				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №0145300017 718000003-0283135-01 от 02.06.2018 г.
3.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности	Выполнено
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	КС-2 №1 от 03.07.2018 г., КС-3 №1 от 03.07.2018 г.
4.	Изготовление и установка навеса для работы автолавки в дер. Миницкая				
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Май-июнь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское	Заключение муниципального контракта	Договор №1 от 06.07.2018 года

	на выполнение работ		поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области		
4.2.	Выполнение работ по изготовлению и установке навеса для работы автолавки	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Установка навеса	Выполнено
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт №34 от 24.09.2018 г.
5.	Ремонт участков дороги общего пользования местного значения: ул. Подгорная, д. Минецкая				
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №0145300017 718000006-0283135-01 от 02.07.2018 г.
5.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности	Выполнено
5.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	КС-2 №1, №2 от 25.07.2018 г., КС-3 №1 от 25.07.2018 г.
6.	Ремонт колодца ул. Школьная, п. Игнатовское				
6.1.	Проведение конкурсных	Май-июнь	Администрация	Заключение	Муниципальный

	процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2018 года	МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	муниципальный контракт	ый контракт №0145300017 71800007-0283135-01 от 09.07.2018 г.
6.2.	Выполнение работ по ремонту колодца	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Ремонт сруба шахты колодца	Выполнено
6.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	КС-2 №180806-1 от 06.08.2018 г., КС-3 №180806-1 от 06.08.2018 г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Август – сентябрь 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	Акт 51 от 03.07.18г. п/п 797,796 от 04.07.18г., акт 55 от 16.07.18г. п/п 908,909 от 17.07.2018 г., акт 60 от 25.07.18г., п/п946,945 от 27.07.2018г., акт 34 от 24.09.18г. п/п 1226, 1227 от 26.09.18 г., акт 180806-001 от 06.08.2018 г. п/п 1062, 1063 от 17.08.2018 г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО " Винницкое сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых	Отчет подготовлен по состоянию

			Подпорожского муниципального района Ленинградской области	показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года, 01.01.2019 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь-июль 2018 года	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заключено Дополнительное соглашение №95/133/1 от 25.05.2018 г., пост. 106 от 22.05.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации и МО «Винницкое сельское поселение» №288 от 07.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018-2020 годы»

Глава администрации поселения
/Кузнецов А.В./

МП

