

Согласовано:

Глава администрации Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

А.А. Каляшова


« » 2025г.
М.П.

Утверждаю:

Директор ООО «НИЛА»

С.П. Олексий

« » 2025г.



План подготовки к отопительному периоду
2025-2026 гг.
Котельная №14, ул. Красная д.1А, тепловые сети с. Винницы

№ п/п	Наименование работ	Материалы и оборудование	Кол-во	Ответственный исполнитель	Срок выполнения
1	Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей с. Винницы и трубопроводов котельной		4 434 м.п.		01.05.-02.05
2	Чистка газо-воздушных трактов и топок котлов (2ед.) от золы и сажи	Ерши стальные, Гибкий вал РС-8	4шт., 5м.		19.05.-23.05.
3	Промывка и консервация котлового контура	Сульфаминовая кислота	100 кг.		23.05.-25.05.
4	Гидравлическое испытание, дрепирование, наружная чистка, промывка с применением химвеществ пластинчатых теплообменников ТС	Сульфаминовая кислота	50 кг.	ООО «НИЛА»	23.05.-29.05.
5	Весенний осмотр и оценка технического состояния производственных зданий и сооружений: - визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газопроводов через люки - инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы				30.05.-01.06.

6.	Ремонт повреждений и дефектов строительных конструкций здания котельной №14	Согласно сметной документации		Администрация Винницкого сельского поселения	01.06.-01.08.
7	Ревизия и переборка колосников топки котлов КВУ-1500М, с частичной заменой	2ед.	шт	ООО «НИЛА»	01.06.-09.06.
8	Чистка боровов под дымовой трубой	1ед.			11.06.-13.06.
9	Строительство склада (навеса) для хранения топлива	Согласно сметной документации	180м²	Администрация Винницкого сельского поселения	01.06.-01.08.
10	Ревизия и ремонт транспортёров топливозаборки	Электро-газосварка, звенья цепи	3 м.п.	ООО «НИЛА»	16.06.-20.06.
11	Чистка, ревизия и смазка подвижных частей гидродолгов и их приварков				23.06.-25.06.
12	Чистка коллектора распределения воздуха, вентиляторов котлов				25.06.-26.06.
13	Ревизия запорной арматуры в котельной и ТК	Техпластина, набивка сальниковая			29.06.-04.07.
14	Очистка тепловых камер		15 ед.		07.07.-09.07.
15	Ревизия эл. насосов и дымоходов, замена и смазка подшипников	Подшипники: №310, №305, №304	12шт.		09.07.-14.07.
16	Замена подшипниковых узлов и подшипников привода транспортера подачи топлива	Узел подшипник Г212, Подшипник ГС 212	2 шт. 2 шт.		14.07.-18.07.

17	Ревизия предохранительных клапанов и их притирка		3 шт.			21.07.-22.07.
18	Ревизия обратных клапанов эл. насосов		4 шт.			23.07.-25.07.
19	Ревизия и чистка сетчатых фильтров насосов		2 шт.			28.07.-29.07.
20	Замена электропривода заслонки расходного бункера топлива	Эл. привод ESBE 95 трёхточ. 230В, 60сек. 151Нм	1 ед.			29.07.-30.07.
21	Замена электропривода трёхходового смесительного клапана	Электропривод Gruner 361-230-20-S2/RUS, с возвратной пружиной	1 ед.			29.07.-30.07.
22	Замена датчика уровня топлива расходного бункера	емкостной датчик M30 NPN NO/NC Sp=10мм	1 ед.		ООО «НИЛА»	29.07.-30.07.
23	Ревизия и испытания контура заземления					30.07.
24	Ревизия гидростанций колосников, подвижных полов и подачи топлива, замена масла	масло ВМГ 3	40л.			30.06.-01.08.
25	Проверка КИП (демонтаж, монтаж , транспортировка)		20шт.			30.06.-01.08.
26	Шурфовка участков сети ТС		20 м.п.			04.08.- 07.08.
27	Ревизия установки ХВП, заполнение реагентами	Соль таблетированная, ингибитор	75 кг. 80л.			11.08.

28	Ревизия, оплетка от пыли и протяжка эл. контактов клеммных рядов, проверка реле и магнитных пускателей в ЦУ, ЦР, ЦО		10ед.	ООО «НИЛА»	11.08.-12.08.
29	Осенний осмотр и оценка технического состояния производственных зданий и сооружений				13.08.
30	Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей с Винницы трубопроводов котельной		4 434 м.п.		14.08.-15.08.
31	Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов		5ед.		18.08.-19.08.
32	Комплексное опробования оборудования котельной для проверки готовности системы теплоснабжения				20.08.-22.08.
33	Режимо-наладочные испытания водогрейных котлов и установок ХВН с разработкой режимных карт		3ед.		01.10.-05.10.

Гл. инженер ООО «НИЛА»

Бужинский Е.А.

